








Hovedstadens Letbane
Ansøgning om arbejdstilladelse

Metro Service

Kontakt Information							
Firma Navn:				Kontakt Person:			
Mobil:				E-mail:			
Tilladelsens gyldighed							
Opstarts dato:		Kl.:		Slut dato:		Kl.:	
Krav til sikkerhedsroller							
Anvendelse af Look-out: ☐ JA / ☐ NEJ				Anvendelse af SSA: ☐ JA / ☐ NEJ			
Navn på Look Out:							
Mobil:							
Placeringsdetaljer							
Område der sikres: Beskyttet Område? → ☐ JA / ☐ NEJ (se nedenunder for beskyttet område)							
Beskyttet Område		Område					
☐ Letbanen kritiske zone	☐ Kontrol og vedligeholdelsescenter			Rum / Område:			
☒ OHL Sikkerheds zone	☐ Position	Km. fra:			Km. til:		
☐ 10kV Sikkerheds zone	☒ Station			PSIS Panel: ☐		LV Panel: ☒	
	☒ Substation			Rum / Område:			
Arbejdsdetaljer							
Arbejdsbeskrivelse							
Arbejdskraft		Udstyr			Materialer		
Yderligere tilladelser							
☒ Lift	☐ Stilladser	☐ Mandskabskurv	☐ Varmt arbejde	☐ Arbejde m. spænding	☐ Arbejde i højder		
☐ Gravetilladelse:							
Dokumentation (indsæt dokumentreferencer)							
☐ Metode beskrivelse					☐ Risikovurdering		
☒ Layout Plan		Tegning vedhæftet i mail			☒ Løfte Plan		
☒ Jobsikkerhedsanalyse					☐ Andre dokumenter		
Definition af beskyttede områder							
Letbanens kritiske zone:		Hvis arbejdet foregår mindre end 4 meter fra nærmeste skinne, skal denne boks krydses af ☐					
OHL Sikkerheds zone:		Hvis arbejdet foregår mindre end 1,75 meter fra OHL, eller kan have indflydelse på OHL skal denne boks krydses af ☒					
10kV Sikkerheds zone:		Hvis arbejdet foregår mindre end 1 meter fra 10kV kabelkassen, skal denne boks krydses af ☐					

Formularen på denne side SKAL indsendes sammen med anmodningen om arbejdstilladelsen for alt arbejde, der udføres inden for 4 m fra nærmeste skinne på alle steder med køreledninger (OHL)

Arbejdets type:	☐ Jord og anlægs udstyr 	☐ Teleskoplæsser 
Arbejds kraft:		
☐ Lastbil med løftekran 	☐ Mobil kran (arbejde under OCL) 	☐ Mobil kran (arbejde over OCL) 
☐ Mandskabs lift (under OCL) 	☐ Mandskabs lift (over OCL) 	☐ Beton kanon/pumpe 
☐ Lastbil med tippelad 	☐ Lystårn 	☐ Stillads (mobilt / fast) 
☐ Transport af lange materialer 	☐ Brug af stiger / trappestiger 	☐ Brug af vandslanger 
Arbejde udført fra jordoverfladen? ☐ JA / ☐ NEJ Yderligere foranstaltninger: ☐ Sikkerhedsleder ☐ Isolering og jording ☐ Område afspærret (betonklodser). ☐ Område afspærret m. advarselstape	☐ Afstand fra jorden? 	☐ Afstand fra spor? 